



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ดังนี้

**ก.วิสัยทัศน์** ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ท่างามตำบลน่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

**ข.พันธกิจ** ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

๑. เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามให้เป็นเมืองน่าอยู่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานให้มืออย่างครบครัน การคมนาคมมีความพร้อมสามารถรองรับการขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

๒. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตภาคเกษตรให้มีประสิทธิภาพเพื่อการแข่งขัน และบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกเกษตรอินทรีย์ได้ และการเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน และ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้พอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สนับสนุนด้านการศึกษาที่เพียงพอ พร้อมส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปะภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งและจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านการจัดการสวัสดิการสังคม การบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ด้านการรักษาความสงบและปลอดภัย และการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง

๕.เพื่อทรัพยากร...

๕. เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติสามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ชุมชนสะอาดปราศจากขยะและมลพิษ

๖. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และตรงตามความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

**ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

**ง. การวางแผน**

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๓๖,๘๓๙,๕๐๐	๓๙	๓๓,๐๔๔,๘๐๐	๓๓	๕,๓๒๕,๐๐๐	๘	๓,๒๐๐,๐๐๐	๗๕	๓๘,๘๕๙,๓๐๐
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๔	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐
พัฒนาด้านการ ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา	๓๕	๗,๙๔๓,๔๖๓	๓๕	๒,๐๔๕,๕๘๓	๓๕	๒,๓๓๑,๔๖๒	๓๕	๒,๗๙๖,๕๐๒	๓๕	๒,๗๙๘,๑๒๖
พัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๓๘	๓๕,๙๓๐,๐๐๐	๓๔	๑๖,๙๐๐,๐๐๐	๓๓	๓๔,๙๓๐,๐๐๐	๒๙	๓๓,๗๖๐,๐๐๐	๒๙	๓๔,๐๒๐,๐๐๐
พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	๖	๑,๒๔๐,๐๐๐	๖	๑,๒๔๐,๐๐๐	๖	๙๔๐,๐๐๐	๖	๙๔๐,๐๐๐	๖	๙๔๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๗๓</b>	<b>๘๓,๙๖๙,๙๖๓</b>	<b>๘๔</b>	<b>๓๓,๐๓๐,๓๘๓</b>	<b>๗๒</b>	<b>๒๓,๐๒๖,๔๖๒</b>	<b>๖๗</b>	<b>๒๐,๖๐๖,๕๐๒</b>	<b>๖๕</b>	<b>๒๐,๖๖๘,๑๒๖</b>

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ก่อสร้างกำแพงดินในพื้นที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม	√				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๒๑ มี.ค. - ๑๘ มิ.ย. ๖๘	
๒	ก่อสร้างรั้วกำแพงในเขตพื้นที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม		√			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๓๐ ส.ค. - ๒๗ พ.ย. ๖๘	
๓	ปรับปรุงป้ายชื่อ อบต.ท่างาม บริเวณพื้นที่ด้านหน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม		√			๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๘ ก.ย. - ๑๗ พ.ย. ๖๘	
๔	ก่อสร้างโรงจอดรถภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม		√			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.ย. - ๒๓ ธ.ค. ๖๘	
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคาร บ้านพัก สังก่อสร้างและทรัพย์สิน ในสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลท่างาม		√			๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๙,๐๐๐.๐๐	๒๗ ก.ย. - ๒๕ พ.ย. ๖๘	
๖	ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ถนนท่อระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่างาม		√			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.ย. - ๑๗ พ.ย. ๖๘	
๗	ชุดสระภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม	√				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๔ ธ.ค. ๖๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	
๘	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๗ (อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี)	√				๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙๙,๐๙๓.๐๐	๒๑ มิ.ย. - ๒๒ มิ.ย. ๖๘	
๙	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ	√				๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๑๙๒.๐๐	๒๘ ก.พ. ๖๘	
๑๐	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ เด็ก ป.๑ - ป. ๖ ให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด อบต.ท่างาม และ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบโครงการ บริหารส่วนตำบลท่างาม	√				๓๕๙,๖๖๙.๙๗	๓๕๙,๖๖๙.๙๗	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	✓				๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๖๑๖.๐๐	๑๑ มี.ค. ๖๘	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารการศึกษา ส่งเสริมอาหาร อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (จำนวน ๓ ศูนย์)	✓				๕๖๗,๗๖๐.๐๐	๕๙๕,๔๗๑.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๓	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์		✓			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	
๑๔	โครงการส่งเสริมศาสนาและประเพณีท้องถิ่น	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๒๕.๐๐	๑๖ ก.ค. - ๒๕ ก.ค. ๖๘	
๑๕	อบรมเยาวชนทำงานสอดใส่หาง โกลเดิ้ลและยาเสพติด	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๘๓๕.๐๐	๒๕ ต.ค. - ๕ ก.ย. ๖๘	
๑๖	โครงการจัดงานมาฆปุริมศิริปราจีน	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ มี.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๘	
๑๗	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๗๕.๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๗	
๑๘	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ ถึง ป.๖ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม	✓				๗๗๔,๐๐๐.๐๐	๖๒๑,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๙	โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ และการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๒๓๒.๐๐	๓๐ ก.ค. ๖๘	
๒๐	โครงการพระราชดำริวัดบ้านสาทรนสุข		✓			๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	
๒๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดอำเภอ เมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (อุดหนุนอำเภอเมืองปราจีนบุรี)	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ พ.ย. - ๑๕ พ.ย. ๖๗	
๒๒	โครงการศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน กฎหมาย "คดีกฎหมาย"	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๒๐๐.๐๐	๘ ต.ค. ๖๘	
๒๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม เสด็จฯ พิธีฯ ๖๖-๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๖๖-๖๗	✓				๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	สงวนสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๔	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลท่างาม			✓		๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗ ก.ค. ๕๘	
๒๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ			✓		๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖ ธ.ค. ๖๗ - ๑๗ ม.ย. ๖๘	
๒๖	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่พนักงาน ส่วนตำบลและประชาชนในตำบลท่างาม	✓				๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๔๘๒.๐๐	๒๘ มี.ค. ๖๘	
๒๗	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)			✓		๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	
๒๘	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	✓				๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๖๒.๐๐	๔ ก.ค. ๖๘	
๒๙	โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจรักถิ่นสีเขียว	✓				๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๘ มี.ค. ๖๘	
๓๐	โครงการEig Cleaning Day	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๑	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ	✓				๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๖,๐๗๐.๐๐	๑๘ ธ.ค. ๖๗ - ๒๑ ธ.ค. ๖๘	
๓๒	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการให้กับ บุคลากรของ อบต.ท่างาม			✓		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	
๓๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๗๕๒.๐๐	๒๕ ก.ค. - ๒๘ ก.ค. ๖๘	
๓๔	โครงการดอกเสี้ยวไม่ยูคาพร้อมเสริมขยายถนน ดินลูกรัง บริเวณถนนหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ถึง หน้าบ้านนางวิลาวัลย์ วัฒนสาย หมู่ที่ ๑ บ้านลาดเค้า	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๒๐๐.๐๐	๒๑ พ.ย. ๖๗ - ๑๙ มี.ค. ๖๘	
๓๕	โครงการเสริมขยายถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด บริเวณบ้านนางอัญญา บัวแย้ม ถึงเขตติดตัววัด เลียบ หมู่ที่ ๑ บ้านลาดเค้า	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	๒๓ พ.ค. - ๒๑ ก.ค. ๖๘	
๓๖	โครงการปรับปรุงผิวถนน Asphaltic Concrete ขอยรมไม้ หมู่ที่ ๑ บ้านลาดเค้า	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	๕ มี.ค. - ๓ พ.ค. ๖๗	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์จากบ้านนางแสงยม ถึงบ้านนายสมชัย สวงศรี หมู่ที่ ๑ บ้านลาดไถ่			✓		๔๘๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
๓๘	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตพื้นที่ของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคลองตาหลวง	✓				๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๑ มี.ย. - ๔ ส.ค. ๖๘
๓๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ ๒ บ้านคลองตาหลวง	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	๒๕ มี.ค. - ๒๒ มี.ย. ๖๘
๔๐	โครงการดอกเสี้ยนไม้ยูคาลิปตัสมีเปลือก บริเวณ ปากทางเข้าริมคลองตาตั้ง ถึงหน้าบ้านนายกำร ปล้องทอง หมู่ที่ ๓ บ้านท่างาม	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙ มี.ค. - ๙ มี.ค. ๖๘
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ทางเข้าหนองชะโด หมู่ที่ ๓ บ้านท่างาม	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ. - ๑ พ.ค. ๖๘
๔๒	โครงการก่อสร้างเรือยนต์เครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔			✓		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นคลอง ซวดม้าแก้ว บริเวณฝาย อบจ.ปราจีนบุรี ถึงหนอง เกาะกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๘ ก.พ. - ๘ พ.ค. ๖๘
๔๔	โครงการดอกเสี้ยนป้องกันตลิ่ง บริเวณบ้านตาเอ็ด หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม			✓		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-
๔๕	โครงการดอกเสี้ยนไม้ยูคาลิปตัสมีเปลือกบริเวณ ริมคลองตาตั้งหมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๓ มี.ค. - ๒๓ มี.ค. ๖๘
๔๖	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete บริเวณหน้าบ้านนางสาว พัตงาม ถึงรอยต่อ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม	✓				๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๕ มี.ค. - ๓ พ.ค. ๖๘
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นคลอง ซวดม้าแก้ว บริเวณฝาย อบจ. ถึงคลองซวดม้าแก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ. - ๑ พ.ค. ๖๘

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
๔๘	โครงการปรับปรุงผิวถนน Asphaltic Concrete บริเวณใต้ทางคู่ตั้งบึงหลวงล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านคู้โรงงนา	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. - ๔ พ.ค. ๖๘	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบบึงหลวงล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านคู้โรงงนา	✓				๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๓ เม.ย. - ๑ ก.ค. ๖๘	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบึงหลวงล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านคู้โรงงนา			✓		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	
๕๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโกลาเซลล์บริเวณในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านกระแจะ	✓				๔๕๙,๒๐๐.๐๐	๔๕๙,๒๐๐.๐๐	๕ ธ.ค. ๖๗ - ๑๘ มี.ค. ๖๘	
๕๒	โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (บริเวณเขตติดต่อหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖)			✓		๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองส่งน้ำหมู่ที่ ๕ ติดต่อเขตหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านกระแจะ	✓				๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๓ เม.ย. - ๑ ก.ค. ๖๘	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบึงหลวงบน หมู่ที่ ๗ บ้านหุบจิว	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. - ๓๐ มี.ย. ๖๘	
๕๕	โครงการถนนดินลูกรังบริเวณรอบบึงหลวงบนทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ ๗ บ้านหุบจิว	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๕๐๐.๐๐	๒๓ พ.ย. ๖๗ - ๒๑ มี.ค. ๖๘	
๕๖	โครงการปรับปรุงผิวถนน Asphaltic Concrete ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแก หมู่ที่ ๘ บ้านหาดสะแก	✓				๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๓ มี.ค. - ๑๑ พ.ค. ๖๘	
๕๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโกลาเซลล์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหาดสะแก	✓				๔๕๙,๒๐๐.๐๐	๔๕๙,๒๐๐.๐๐	๓ ธ.ค. ๖๗ - ๑๖ มี.ค. ๖๘	
๕๘	โครงการบ่ออัดถนนสายดอนทอง-หนองจิกกี (ตลอดเส้น) หมู่ที่ ๘ บ้านหาดสะแก	✓				๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๕๐๐.๐๐	๓ ธ.ค. ๖๗ - ๑ มี.ค. ๖๘	
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๙ บ้านหาดสะแก	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๘ ก.พ. - ๘ พ.ค. ๖๘	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนและชุดคลองหลอดเรียบถนน ลงหนองไช้ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหาด สะแก		✓		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	
๖๑	โครงการเสริมไหล่ถนน คลส.ด้วยดินลูกรัง ในเขต พื้นที่ถนน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหาดสะแก	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๐๐.๐๐	๒๙,๙๐๐.๐๐	๑๖ ก.ค. - ๑๓ ก.ย. ๖๘	
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต Asphaltic Concrete หมู่บ้านเพชรพลอย หมู่ที่ ๑๒ บ้าน คลองวัว	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๔ มี.ค. - ๑๒ พ.ค. ๖๘	
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต (Asphaltic Concrete) จากปากทางเข้าซอยกิมพิวส์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองวัว	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๒ มี.ค. - ๑๐ พ.ค. ๖๘	
๖๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ในหมู่บ้าน เพชรพลอย หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองวัว		✓		๔๘๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	
๖๕	โครงการลงทุนปรับปรุงถนนเลียบริมคลองกัทธลา หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองวัว	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๓๐ มี.ค. - ๓๐ มี.ค. ๖๘	
๖๖	โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า หมู่บ้านเพชรโพธิ์ทองถึงหัวบ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน คลองวัว		✓		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	
๖๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ (บริเวณข้างบ้านนายบุญเชิด สงวนศรี)		✓		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	
๖๘	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๒ บ้านคลองตาหลวง	✓			๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๕๐๐.๐๐	๕๙,๕๐๐.๐๐	๒๕ ธ.ค. ๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๖๘	
๖๙	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ระบายน้ำ พร้อม วางท่อระบายน้ำบริเวณปากคลองตาหลวงติดแม่น้ำ ปราจีนบุรี หมู่ที่ ๒ บ้านคลองตาหลวง	✓			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	๒๓ มี.ย. - ๒๑ ก.ค. ๖๘	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
๗๐	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-เปิด ระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณติดถนนสายปรางจินบุรี - ศรีมหาโพธิ์ หมู่ที่ ๒ บ้านคลองตาหลวง	✓				๑๑๗,๗๐๐.๐๐	๑๑๗,๗๐๐.๐๐	๑๙ มิ.ย. - ๑๗ ก.ค. ๖๘	
๗๑	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหนองเกาะกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม	✓				๓๓,๓๐๐.๐๐	๓๓,๓๐๐.๐๐	๒๖ มิ.ย. - ๒๔ มิ.ย. ๖๘	
๗๒	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-เปิด ระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายมงคล จันทร์แจ้ง หมู่ที่ ๘ บ้านหาดสะแก	✓				๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๖ มิ.ย. - ๒๔ มิ.ย. ๖๘	
๗๓	โครงการก่อสร้างประตูเปิดเปิดระบายน้ำพื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๘ ที่นายเมย์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหาดสะแก	✓				๑๒๑,๕๐๐.๐๐	๑๒๑,๕๐๐.๐๐	๒๔ มิ.ย. - ๒๓ มิ.ย. ๖๘	
๗๔	โครงการก่อสร้างประตูเปิดเปิดระบายน้ำบริเวณหน้าศาล หมู่ที่ ๘ บ้านหาดสะแก	✓				๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค. - ๒๙ มิ.ย. ๖๘	
๗๕	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๘ (สายตอนทอง)	✓				๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค. - ๒๙ มิ.ย. ๖๘	
๗๖	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-เปิด พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหาดสะแก	✓				๔๓๒,๕๐๐.๐๐	๔๓๒,๕๐๐.๐๐	๒๕ มิ.ย. - ๒๓ มิ.ย. ๖๘	
๗๗	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ (สายตอนไข่เต่า) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหาดสะแก	✓				๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๓ มิ.ค. - ๑๙ พ.ค. ๖๘	
๗๘	โครงการปรับปรุงคลองลอยตั้งแต่เขตริมหาโพธิ์ - วัดกระแจะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหาดสะแก			✓		๐.๐๐	๐.๐๐	-	
๗๙	โครงการก่อสร้างประตูเปิดเปิดระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหาดสะแก	✓				๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค. - ๒๙ มิ.ย. ๖๘	
๘๐	โครงการก่อสร้างประตูเปิดเปิดระบายน้ำคลอง กัสลา หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองวัว			✓		๐.๐๐	๐.๐๐	-	
๘๑	โครงการจ้างติดตั้งเสียงตามสายบริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคลองตาหลวง	✓				๒๗๑,๕๐๐.๐๐	๒๗๑,๕๐๐.๐๐	๓๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	


ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
๘๒	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๓ บ้านท่างาม	√			๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๓๐ พ.ค. - ๒๘ มิ.ย. ๖๘	
๘๓	โครงการติดตั้งเสียงตามสายบริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหาดสะแก	√			๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๗ พ.ค. - ๒๕ มิ.ย. ๖๘	

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างามทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

จำเอก



(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม