

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

| ที่ | ชื่อโครงการตามแผน                                                                                     | ผลการดำเนินงานโครงการ |                      |                    |                       | งบประมาณซื้อวัสดุ/เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย   | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|------------|------------|----------------------------|
|     |                                                                                                       | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ |                              |            |            |                            |
| ๑   | ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่างาม                | ✓                     |                      |                    |                       | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                   | ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ | ๒๘๗,๐๐๐.๐๐ | ๒๗ ก.ย. - ๒๕ พ.ย. ๖๗       |
| ๒   | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๔ (อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี)                       | ✓                     |                      |                    |                       | ๗๕๕,๐๐๐.๐๐                   | ๕๕๘,๐๖๖.๐๐ | ๕๕๘,๐๖๖.๐๐ | ๘ มี.ค. ๖๗                 |
| ๓   | ถมดินในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม                                                          | ✓                     |                      |                    |                       | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                   | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๒๘ พ.ค. - ๑๑ ก.ค. ๖๗       |
| ๔   | ก่อสร้างรั้วกำแพงในเขตพื้นที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม                                   | ✓                     |                      |                    |                       | ๓๕๓,๓๐๐.๐๐                   | ๒๔๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๔๒,๐๐๐.๐๐ | ๑๒ มี.ค. - ๕ มิ.ย. ๖๗      |
| ๕   | ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม                                                 |                       | ✓                    |                    |                       | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                   | ๔๘๔,๘๐๐.๐๐ | ๐.๐๐       | ๑๐ ก.ค. - ๗ ต.ค. ๖๗        |
| ๖   | ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ (บริเวณอาคารเอนกประสงค์)                     |                       | ✓                    |                    |                       | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                   | ๔๖๓,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐       | ๑๑ ก.ย. - ๙ ธ.ค. ๖๗        |
| ๗   | ก่อสร้างกำแพงกันดินในพื้นที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม                                    | ✓                     |                      |                    |                       | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                   | ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ | ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ | ๖ มี.ค. - ๓ มิ.ย. ๖๗       |
| ๘   | ก่อสร้างรางระบายน้ำไม่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม                                                |                       | ✓                    |                    |                       | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                   | ๔๓๗,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐       | ๒๗ ก.ค. - ๒๔ ต.ค. ๖๗       |
| ๙   | ปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคาร บำบัดกลิ่นก่อสร้างและทรัพย์สิน ในสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลท่างาม |                       | ✓                    |                    |                       | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐                   | ๑๙๙,๕๐๐.๐๐ | ๐.๐๐       | ๔ ก.ย. - ๒ พ.ย. ๖๗         |
| ๑๐  | รื้อถอนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒                                                                    | ✓                     |                      |                    |                       | ๑๑๔,๓๐๐.๐๐                   | ๑๑๓,๘๐๐.๐๐ | ๑๑๓,๘๐๐.๐๐ | ๒๔ มี.ค. - ๒๔ มี.ค. ๖๗     |
| ๑๑  | โครงการส่งเสริมการมีอาชีพ                                                                             | ✓                     |                      |                    |                       | ๑๔,๐๐๐.๐๐                    | ๑๓,๔๓๒.๐๐  | ๑๓,๔๓๒.๐๐  | ๑๙ ธ.ค. ๖๖                 |

| ที่ | ชื่อโครงการตามแผน                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงานโครงการ |                          |                    |                           | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย   | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                             | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |            |            |                            |
| ๑๒  | โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก เด็ก<br>อนุบาล และ เด็ก ป.๑ - ป. ๒ ให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็ก<br>เล็กสังกัด อบต.ท่ากาม และ โรงเรียนในสังกัด<br>สำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบการ<br>บริหารส่วนตำบลท่ากาม | ✓                     |                          |                    |                           | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                     | ๕๒๓,๔๔๐.๒๐ | ๕๒๓,๔๔๐.๒๐ | ๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗     |
| ๑๓  | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ                                                                                                                                                                                           | ✓                     |                          |                    |                           | ๒๐๓,๐๐๐.๐๐                     | ๑๕๖,๗๕๘.๐๐ | ๑๕๖,๗๕๘.๐๐ | ๑๓ มี.ค. ๖๗                |
| ๑๔  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา บริหารการศึกษา<br>ส่งเสริมอาหาร อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก (จำนวน ๓ ศูนย์)                                                                                                  | ✓                     |                          |                    |                           | ๖๖๕,๐๐๐.๐๐                     | ๕๒๖,๙๖๘.๐๐ | ๕๒๖,๙๖๘.๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗     |
| ๑๕  | โครงการส่งเสริมศาสนาและ ประเพณีท้องถิ่น                                                                                                                                                                                     | ✓                     |                          |                    |                           | ๓๐,๐๐๐.๐๐                      | ๗,๒๒๕.๐๐   | ๗,๒๒๕.๐๐   | ๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๗             |
| ๑๖  | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากาม<br>จำนวน ๓ ศูนย์                                                                                                             | ✓                     |                          |                    |                           | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐                     | ๑๕๕,๒๐๐.๐๐ | ๑๕๕,๒๐๐.๐๐ | ๒๘ มี.ค. - ๑๑ ก.ย. ๖๗      |
| ๑๗  | อบรมเยาวชนทำงานสอดใส่ทาง ไกลเออร์และยาเสพติด                                                                                                                                                                                | ✓                     |                          |                    |                           | ๒๐,๐๐๐.๐๐                      | ๑๑,๘๓๕.๐๐  | ๑๑,๘๓๕.๐๐  | ๒๒ มี.ค. ๖๗                |
| ๑๘  | โครงการจัดงานบุญปฐพีปราจีน                                                                                                                                                                                                  | ✓                     |                          |                    |                           | ๒๐,๐๐๐.๐๐                      | ๒๐,๐๐๐.๐๐  | ๒๐,๐๐๐.๐๐  | ๗ ก.พ. ๖๗                  |
| ๑๙  | โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง                                                                                                                                                                                               | ✓                     |                          |                    |                           | ๕๐,๐๐๐.๐๐                      | ๑๑,๒๗๕.๐๐  | ๑๑,๒๗๕.๐๐  | ๒๓ พ.ย. - ๒๙ พ.ย. ๖๖       |
| ๒๐  | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล<br>และเด็ก ป.๑ ถึง ป.๒ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน<br>คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่<br>องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากาม                                                  | ✓                     |                          |                    |                           | ๗๕๐,๐๐๐.๐๐                     | ๖๙๒,๑๐๐.๐๐ | ๖๙๒,๑๐๐.๐๐ | ๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗     |
| ๒๑  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบ<br>นักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์)                                            | ✓                     |                          |                    |                           | ๙๗,๐๐๐.๐๐                      | ๓๗,๐๙๑.๐๐  | ๓๗,๐๙๑.๐๐  | ๖ ก.ย. ๖๗                  |
| ๒๒  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>(ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์)                                                                                                   | ✓                     |                          |                    |                           | ๑๓๘,๗๐๐.๐๐                     | ๑๐๔,๖๕๒.๐๐ | ๑๐๔,๖๕๒.๐๐ | ๒๔ ก.ย. ๖๗                 |

| ที่ | ชื่อโครงการตามแผน                                                                                                                          | ผลการดำเนินงานโครงการ |                          |                    |                           | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย   | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                            | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |            |            |                            |
| ๒๓  | โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รณรงค์ และส่งเสริม<br>สุขภาพผู้สูงอายุ                                                                              | ✓                     |                          |                    |                           | ๑๔,๕๐๐.๐๐                      | ๑๓,๓๓๒.๐๐  | ๑๓,๓๓๒.๐๐  | ๒๑ ส.ค. ๖๗                 |
| ๒๔  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอ<br>เมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-<br>๒๕๗๐ (อุดหนุนอำเภอเมืองปราจีนบุรี)               | ✓                     |                          |                    |                           | ๓๐,๐๐๐.๐๐                      | ๓๐,๐๐๐.๐๐  | ๓๐,๐๐๐.๐๐  | ๖ มี.ค. ๖๗                 |
| ๒๕  | โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นให้แก่ประชาชน<br>"Know The Law" Know Your Rights                                                                 | ✓                     |                          |                    |                           | ๓๐,๐๐๐.๐๐                      | ๒๔,๗๓๒.๐๐  | ๒๔,๗๓๒.๐๐  | ๓๐ ส.ค. ๖๗                 |
| ๒๖  | โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า<br>ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า<br>ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ✓                     |                          |                    |                           | ๖๐,๐๐๐.๐๐                      | ๔๔,๕๐๐.๐๐  | ๔๔,๕๐๐.๐๐  | ๘ มี.ค. - ๑๑ มี.ค. ๖๗      |
| ๒๗  | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส<br>และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม                                                     | ✓                     |                          |                    |                           | ๕,๐๐๐.๐๐                       | ๑๕๐.๐๐     | ๑๕๐.๐๐     | ๓๑ ก.ค. ๖๗                 |
| ๒๘  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง<br>เทศกาลสำคัญ                                                                                   | ✓                     |                          |                    |                           | ๑๐,๐๐๐.๐๐                      | ๓,๓๐๐.๐๐   | ๓,๓๐๐.๐๐   | ๒๖ ธ.ค. ๖๖ - ๑๘ มี.ค. ๖๗   |
| ๒๙  | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันโรคพิษ<br>และประเพณีมิชอบ                                                                              | ✓                     |                          |                    |                           | ๓๐,๐๐๐.๐๐                      | ๙,๓๐๐.๐๐   | ๙,๓๐๐.๐๐   | ๒๒ มี.ค. ๖๗                |
| ๓๐  | โครงการณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน                                                                                                         | ✓                     |                          |                    |                           | ๔๐,๐๐๐.๐๐                      | ๑๐,๘๓๐.๐๐  | ๑๐,๘๓๐.๐๐  | ๒ มี.ย. ๖๗                 |
| ๓๑  | โครงการ Big Cleaning Day                                                                                                                   | ✓                     |                          |                    |                           | ๒๐,๐๐๐.๐๐                      | ๗,๖๐๐.๐๐   | ๗,๖๐๐.๐๐   | ๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗     |
| ๓๒  | โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน<br>ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา กำนัน<br>ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ                          | ✓                     |                          |                    |                           | ๓๕๐,๐๐๐.๐๐                     | ๓๔๙,๑๕๐.๐๐ | ๓๔๙,๑๕๐.๐๐ | ๓๑ มี.ค. - ๒ ก.พ. ๖๗       |
| ๓๓  | โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการให้กับ<br>บุคลากรของ อบต.ท่าข้าม                                                                         | ✓                     |                          |                    |                           | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐                     | ๑๑๗,๒๓๘.๐๐ | ๑๑๗,๒๓๘.๐๐ | ๒๓-๒๔ ส.ค. ๖๗              |
| ๓๔  | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เสาธงตามเสา/หอ<br>กระจายข่าวประจำ ประจำหมู่บ้าน หมู่ ๑ - หมู่ ๑๒<br>ตำบลท่าข้าม                                    | ✓                     |                          |                    |                           | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐                     | ๖๒,๐๐๐.๐๐  | ๖๒,๐๐๐.๐๐  | ๑๙ ก.ย. - ๒๘ ก.ย. ๖๗       |

| ที่ | ชื่อโครงการตามแผน                                                                                                                                                               | ผลการดำเนินงานโครงการ |                          |                    |                           | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย   | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |            |            |                            |
| ๓๕  | โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                                                                                                                | ✓                     |                          |                    |                           | ๖๐,๐๐๐.๐๐                      | ๔๗,๑๗๕.๐๐  | ๔๗,๑๗๕.๐๐  | ๒๖ ก.ค. - ๖ ส.ค. ๖๗        |
| ๓๖  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (บริเวณ<br>หน้าบ้านผู้กองมิตร ถึงบ้านนางสาว)                                                                                             | ✓                     |                          |                    |                           | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                     | ๔๘๘,๕๐๐.๐๐ | ๔๘๘,๕๐๐.๐๐ | ๒๘ พ.ย. ๖๖ - ๑๕ ก.พ. ๖๗    |
| ๓๗  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (บริเวณ<br>ริมแม่น้ำปราจีนบุรี หน้าบ้าน จ.สอ.เจริญ แยมักดี)                                                                              | ✓                     |                          |                    |                           | ๗๐,๓๐๐.๐๐                      | ๖๖,๐๐๐.๐๐  | ๖๖,๐๐๐.๐๐  | ๒๙ มี.ค. - ๒๖ มิ.ย. ๖๗     |
| ๓๘  | ซ่อมแซมประตูปิด-เปิดระบายน้ำ หมู่ที่ ๓                                                                                                                                          |                       | ✓                        |                    |                           | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐                     | ๘๕,๐๐๐.๐๐  | ๐.๐๐       | ๒๐ ก.ย. - ๑๙ ต.ค. ๖๗       |
| ๓๙  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓                                                                                                                                          | ✓                     |                          |                    |                           | ๕๖๐,๐๐๐.๐๐                     | ๔๖๕,๐๐๐.๐๐ | ๔๖๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๙ มี.ค. - ๒๖ มิ.ย. ๖๗     |
| ๔๐  | เสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๓ (หนองกลาง<br>ซวด)                                                                                                                         | ✓                     |                          |                    |                           | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                     | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๒๗ ก.ค. - ๒๔ ก.ย. ๖๗       |
| ๔๑  | ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้<br>Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๔ (บริเวณแยกทางเข้า<br>บ้านผู้ช่วยประมวถ์ถึงบ้านอาจารย์บุญ)                                                | ✓                     |                          |                    |                           | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                     | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๑๘ มิ.ค. - ๑๗ มี.ค. ๖๗     |
| ๔๒  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔                                                                                                                                          | ✓                     |                          |                    |                           | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                     | ๔๙๘,๕๐๐.๐๐ | ๔๙๘,๕๐๐.๐๐ | ๒๘ พ.ย. ๖๖ - ๑๕ ก.พ. ๖๗    |
| ๔๓  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (บริเวณ<br>บึงหลวง)                                                                                                                      | ✓                     |                          |                    |                           | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                     | ๔๖๗,๐๐๐.๐๐ | ๔๖๗,๐๐๐.๐๐ | ๔ มิ.ย. - ๒ ก.ค. ๖๗        |
| ๔๔  | ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้<br>Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕                                                                                                          | ✓                     |                          |                    |                           | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                     | ๔๔๙,๐๐๐.๐๐ | ๔๔๙,๐๐๐.๐๐ | ๑๙ มิ.ค. - ๑๘ มี.ค. ๖๗     |
| ๔๕  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (เส้นทาง<br>เข้าบ้าน ผู้ใหญ่บุญ)                                                                                                         | ✓                     |                          |                    |                           | ๑๑๒,๐๐๐.๐๐                     | ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ | ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ | ๒๔ มิ.ย. - ๒๒ ก.ค. ๖๗      |
| ๔๖  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (ซอย<br>เจริญ)                                                                                                                           | ✓                     |                          |                    |                           | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                     | ๔๙๘,๕๐๐.๐๐ | ๔๙๘,๕๐๐.๐๐ | ๒ ต.ค. ๖๖ - ๑๙ ก.พ. ๖๗     |
| ๔๗  | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphaltic<br>Concrete หมู่ที่ ๗ (จุดเริ่มต้น บริเวณหน้าบ้าน<br>นางย่น เสมทอง จุดสิ้นสุด บริเวณหน้าทำการ<br>ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลท่างาม) | ✓                     |                          |                    |                           | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                     | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | ๑๘ มิ.ค. - ๑๗ มี.ค. ๖๗     |

| ที่ | ชื่อโครงการตามแผน                                                                                                | ผลการดำเนินงานโครงการ |                      |                    |                       | งบประมาณสัญญา | เบิกจ่าย     | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                  | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ |               |              |                            |
| ๔๘  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (ขอยผู้ใหญ่เกษะ)                                                          | ✓                     |                      |                    |                       | ๕๕,๐๐๐.๐๐     | ๕๕,๐๐๐.๐๐    | ๒๔ มี.ย. - ๒๒ ก.ค. ๖๗      |
| ๔๙  | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๙                                                | ✓                     |                      |                    |                       | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐    | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐   | ๒๗ ม.ค. - ๒๖ มี.ค. ๖๗      |
| ๕๐  | ติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๙                                                                     | ✓                     |                      |                    |                       | ๔๖๒,๐๐๐.๐๐    | ๔๖๒,๐๐๐.๐๐   | ๓๐ ม.ค. - ๒๙ ก.พ. ๖๗       |
| ๕๑  | ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๙                                                                                     | ✓                     |                      |                    |                       | ๒๓๙,๒๖๐.๐๐    | ๒๓๙,๒๖๐.๐๐   | ๒๕ ก.ค. - ๒๓ ส.ค. ๖๗       |
| ๕๒  | ซ่อมแซมประตูปิด-เปิด ระบายน้ำ หน้าหอเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๐                                                           |                       | ✓                    |                    |                       | ๑๗,๐๐๐.๐๐     | ๐.๐๐         | ๒๐ ก.ย. - ๑๙ ต.ค. ๖๗       |
| ๕๓  | ติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนโคมแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๑                                        | ✓                     |                      |                    |                       | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๕๖๒,๐๐๐.๐๐   | ๓๐ ม.ค. - ๒๙ ก.พ. ๖๗       |
| ๕๔  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ (บริเวณหน้าบ้านนางอุบลวรรณ)                                              | ✓                     |                      |                    |                       | ๘๒,๐๐๐.๐๐     | ๘๒,๐๐๐.๐๐    | ๒๔ มี.ย. - ๒๒ ก.ค. ๖๗      |
| ๕๕  | ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ (สัญญาณเตือนจราจร) หมู่ที่ ๑๑                                                             | ✓                     |                      |                    |                       | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐   | ๑๖ มี.ค. - ๑๔ เม.ย. ๖๗     |
| ๕๖  | เสริมถนนดินลูกรังพร้อมบ่ออัด หมู่ที่ ๑๒ (บริเวณสายเสียบคลองขวดน้ำแก้ว)                                           | ✓                     |                      |                    |                       | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐    | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐   | ๑ พ.ค. - ๒๙ มี.ย. ๖๗       |
| ๕๗  | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑๒ (หมู่บ้านพรพลอย)                               | ✓                     |                      |                    |                       | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐    | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐   | ๓๐ ม.ค. - ๒๙ ก.พ. ๖๗       |
| ๕๘  | ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๒                                                                                    | ✓                     |                      |                    |                       | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐    | ๔๙๘,๐๐๐.๐๐   | ๒๕ ก.ค. - ๒๓ ส.ค. ๖๗       |
| ๕๙  | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อส่งน้ำ ๑๒ นิ้ว                                                             |                       | ✓                    |                    |                       | ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐  | ๐.๐๐         | ๑๙ ก.ย. - ๑๘ ธ.ค. ๖๗       |
| ๖๐  | ก่อสร้างประตูปิด-เปิด ระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ (ท้ายซอย)                                           | ✓                     |                      |                    |                       | ๑๒๓,๐๐๐.๐๐    | ๑๒๓,๐๐๐.๐๐   | ๑๙ มี.ย. - ๑๗ ส.ค. ๖๗      |
| ๖๑  | วางท่อระบายน้ำ พร้อมประตูปิด-เปิด ระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ จุด (บริเวณ สายเสียบคลองขวดน้ำแก้ว ถึงหนองเกาะกลาง) | ✓                     |                      |                    |                       | ๓๕๙,๐๐๐.๐๐    | ๓๕๙,๐๐๐.๐๐   | ๑๙ มี.ย. - ๑๗ ส.ค. ๖๗      |
| ๖๒  | จัดซื้อรถดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๑๐ ล้อ                                 | ✓                     |                      |                    |                       | ๙,๙๖๐,๐๐๐.๐๐  | ๙,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐ ม.ค. - ๒๘ ก.ค. ๖๗       |

| ที่ | ชื่อโครงการตามแผน                                                                  | ผลการดำเนินงานโครงการ |                          |                    |                           | งบตามข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ | ผลงานสัญญา | เบิกจ่าย | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|----------|----------------------------|
|     |                                                                                    | ดำเนินการแล้วเสร็จ    | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                |            |          |                            |
| ๖๓  | ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณพื้นที่ องค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลท่างาม                  |                       |                          |                    | ✓                         | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐                     | ๐.๐๐       | ๐.๐๐     | -                          |
| ๖๔  | โครงการกำจัดผักตบชวาไม่แหล่งน้ำในพื้นที่<br>องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม            |                       |                          |                    | ✓                         | ๕๐,๐๐๐.๐๐                      | ๐.๐๐       | ๐.๐๐     | -                          |
| ๖๕  | โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันสงกรานต์                                             |                       |                          |                    | ✓                         | ๔,๐๐๐.๐๐                       | ๐.๐๐       | ๐.๐๐     | -                          |
| ๖๖  | โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข                                                    |                       |                          |                    | ✓                         | ๒๔๐,๐๐๐.๐๐                     | ๐.๐๐       | ๐.๐๐     | -                          |
| ๖๗  | โครงการรณรงค์ควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ                                       |                       |                          |                    | ✓                         | ๒๐,๐๐๐.๐๐                      | ๐.๐๐       | ๐.๐๐     | -                          |
| ๖๘  | โครงการอบรมมาตรฐานสุขาภิบาล และอาหาร<br>สำหรับผู้ประกอบการบริการ และผู้สัมผัสอาหาร |                       |                          |                    | ✓                         | ๓๐,๐๐๐.๐๐                      | ๐.๐๐       | ๐.๐๐     | -                          |
| ๖๙  | โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)                                                   |                       |                          |                    | ✓                         | ๓๐,๐๐๐.๐๐                      | ๐.๐๐       | ๐.๐๐     | -                          |
| ๗๐  | โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)                                        |                       |                          |                    | ✓                         | ๑๐,๐๐๐.๐๐                      | ๐.๐๐       | ๐.๐๐     | -                          |
| ๗๑  | โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจรักษ์สัตว์                                                 |                       |                          |                    | ✓                         | ๑๐,๐๐๐.๐๐                      | ๐.๐๐       | ๐.๐๐     | -                          |
| ๗๒  | ดอกเสี้ยวป้องกันลิง หมู่ที่ ๑                                                      |                       |                          |                    | ✓                         | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐                     | ๐.๐๐       | ๐.๐๐     | -                          |
| ๗๓  | วางท่อระบายน้ำพร้อมท่อพัก หมู่ที่ ๑ (บริเวณข้าง<br>บ้านนายบุญเชิด สงวนศรี)         |                       |                          |                    | ✓                         | ๔๗๕,๐๐๐.๐๐                     | ๐.๐๐       | ๐.๐๐     | -                          |
| ๗๔  | ก่อสร้างประตูปิด-เปิด ระบายน้ำ หมู่ที่ ๓                                           |                       |                          |                    | ✓                         | ๖๐,๐๐๐.๐๐                      | ๐.๐๐       | ๐.๐๐     | -                          |
| ๗๕  | ก่อสร้างคอกคอกนกรีดคลอง หมู่ที่ ๖ (บริเวณเขต<br>ติดต่อหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖)      |                       |                          |                    | ✓                         | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐                     | ๐.๐๐       | ๐.๐๐     | -                          |
| ๗๖  | ขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๘ (สายคอนทอง)                                             |                       |                          |                    | ✓                         | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐                     | ๐.๐๐       | ๐.๐๐     | -                          |
| ๗๗  | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘                                                      |                       |                          |                    | ✓                         | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐                     | ๐.๐๐       | ๐.๐๐     | -                          |
| ๗๘  | ก่อสร้างประตูเปิด-ปิด พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่<br>๑๐                            |                       |                          |                    | ✓                         | ๔๑๖,๐๐๐.๐๐                     | ๐.๐๐       | ๐.๐๐     | -                          |
| ๗๙  | ขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๐ (สายคอนไข่เต่า)                                        |                       |                          |                    | ✓                         | ๑๖๔,๐๐๐.๐๐                     | ๐.๐๐       | ๐.๐๐     | -                          |